

Jelsa, 30.04.2013. godine

Z A P I S N I K

sa 73. sjednice Skupštine društva Hvarski vodovod doo Jelsa, održane dana 30.04.2013. godine u 11;00 sati u prostorijama Društva

Nazočni: Mate Mijić, Zoran Domančić i Ivan Vitali – predstavnici članova Društva

Izočni: Jakša Marić - tajnica ga opravdala 1 sat prije sjednice

Ostali nazočni: Ivan Grgičević, direktor.

Predsjedavajući je utvrdio da Skupština ima kvorum te da može pravovaljano odlučivati.

Predložen je dnevni red kao u pozivu :

1. Verifikacija zapisnika sa 72. sjednice Skupštine društva.
2. Izvješće o poslovanju Društva za 2012. godinu.
3. Prijedlog ugovora o kupnji zemljišta za izgradnju vodospreme Jagodna.
4. Informacija o realizaciji projekata vodoopskrbe i odvodnje u 2013. godini.
5. Informacija o donesenoj Odluci o odobrenju prekoračenja korištenja sredstava na računu redovitog poslovanja.
6. Informacija o realizaciji naplate potraživanja od velikih dužnika.
7. Informacija o smanjenju planiranih sredstava MRRiFEU za subvencioniranje prijevoza pitke vode do naselja na otoku Hvaru koja nisu vodoopskrbljena.

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

AD.1.

Nisu izražene nikakve primjedbe te su nazočni predstavnici članova svojim potpisom verificirali zapisnik sa 72. sjednice Skupštine društva.

AD.2.

Direktor je detaljnije obrazložio pojedine stavke Izvješća o poslovanju za 2012. godinu. Naglasio je da negativan financijski rezultat nije velik a odraz je povećanih troškova na koje Uprava nije mogla znatnije utjecati. Direktor je naglasio da je usprkos negativnom financijskom rezultatu tekuća likvidnost Društva jako dobra.

Nakon diskusije jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu.

AD.3.

Direktor je obrazložio da je projekt za izgradnju vodospreme Jagodna već dugo napravljen te da bi trebalo pristupiti ishodovanju dozvole za gradnju kako bi se objekt moglo kandidirati prema Hrvatskim vodama za financiranje. Preduvjet za izdavanje dozvole je kupnja zemljišta. Predloženi iznos kupoprodajne cijene, od 76,00 kn/m² i naknade za kulturu od 4.000,00 kn/maslina, načelno su dogovoreni sa župnikom i Crkvenim vijećem.

Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju prijedloga ugovora te je dana punomoć direktoru da potpiše ugovor.

AD.4.

Direktor je dao informaciju o tijeku realizacije investicija u oblasti vodoopskrbe

i odvodnje.

U oblasti vodoopskrbe su u tijeku projekti koji se financiraju kroz program Hrvatskih voda (CEB/EIB), uz sudjelovanje JLS od 10% iz sredstava koji se prikupljaju kroz cijenu vode za investicije. Ugovor o sufinanciranju je potpisan sa Hrvatskim vodama na iznos od 22.111.111,11 kuna. Ostatak do ugovorenog iznosa radova u ukupnom iznosu od 28.456.572,68 kuna biti će osiguran rebalansom i sredstva raspoloživa u 3.kvartalu ove godine.

Stanje realizacije:

1. Polaganje podmorskog cjevovoda Brač-Hvar, profila 350mm - radovi su ugovoreni sa tvrtkom Pomgrad inženjering d.o.o. Split u iznosu od 25.457.276,31 kuna (bez PDV-a). Izvođenje je u tijeku, svaki dan treba započeti potapanje cjevovoda a dinamički plan je zbog loših vremenskih uvjeta prolongiran za oko mjesec dana. Redovito se održavaju koordinacijski sastanci u Hrvatskim vodama i na terenu.
2. Izgradnja vodospreme Milna, 250m³ - radovi su ugovoreni sa tvrtkom Borova d.o.o. Hvar, na iznos od 1.319.002,00 kuna (bez PDV-a), zbog vremenskih neprilika dinamički plan izgradnje je prolongiran a izvođenje je usporeno sukladno dinamici u osiguranju sredstava.
3. Izgradnja cjevovoda od c.s. Stari Grad do trajektne luke - radovi su ugovoreni sa Vodoprivredom Split d.d. Solin, na iznos od 1.307.009,96 kuna (bez PDV-a), a započeli su sa kašnjenjem od 60 dana zbog potrebe izrade posebnog prometnog elaborata. Zbog vremenskih neprilika dinamički plan izgradnje je također prolongiran a izvođenje je usporeno sukladno dinamici u osiguranju sredstava.

U oblasti odvodnje su sa Hrvatskim vodama ugovoreni radovi na sanaciji sekundarne mreže kanalizacije Jelsa i Stari Grad u ukupnom iznosu od 2.044.000,00 kuna. Ostatak potrebnih sredstava biti će osiguran rebalansom.

Stanje realizacije:

1. Za Stari Grad je potpisan ugovor sa tvrtkom Borova d.o.o. Hvar, u vrijednosti od 1.362.558,55 kuna (bez PDV-a), radovi se izvode uz otežane uvijete koje postavljaju konzervatori i slijede dinamički plan.
2. Za Jelsu je potpisan ugovor sa tvrtkom Vodoprivreda Split d.d. Solin, u vrijednosti od 3.023.825,80 kuna, radovi su započeli sa zakašnjenjem iz razloga što podizvođač Coneco doo Varaždin nije poštivao rokove dovršenja CS Jelsa-centar te je s njim raskinut ugovor a uveden je novi podizvođač. Aktiviranje CS Jelsa-centar je napravljeno i sada radovi idu ali dinamički plan se nije mogao poštivati.

Radovi na oba gradilišta će biti dovršeni do kraja studenog 2013. uz mirovanje tijekom turističke sezone.

AD.5.

Direktor je dao informaciju predstavnicima u Skupštini da je donio Odluku o odobrenju prekoračenja korištenja sredstava na računu redovitog poslovanja, do iznosa od 500.000,00 kuna, te da je o tome potpisao ugovor sa PBZ d.d. Zagreb. Ovo je bilo potrebno za premoštenje plaćanja prema dobavljačima dok ne počne značajniji priliv sredstava od prodaje vode u sezoni.

AD.6.

Direktor je dao informaciju Skupštini o stanju naplate potraživanja od velikih dužnika te o načinu postupanja zatražio mišljenje Skupštine.

Jednoglasno je donesen zaključak:

1. Obzirom da Općina Jelsa još nije započela sa podmirenjem dugovanja, sukladno planu kojeg je 19.11.2012.g. predložio o.d. načelnika g. Jakša Marić, te nije poštivala daljnji rok od 30 dana kojeg je utvrdila Skupština na sjednici od 18.02.2013.g. a u kojem je trebala započeti s otplatom dugovanja i dostaviti 2 bjanko zadužnice, **daje se daljnji rok od 15 dana u kojem je Općina Jelsa dužna započeti sa podmirom dugovanja, uz obvezu dostave bjanko zadužnica kao garanciju. Ukoliko Općina Jelsa na započne s podmirom dugovanja u ostavljenom roku direktor je dužan, u roku od 30 dana, aktivirati instrument garancije odnosno pokrenuti ovrhu.**
2. Nalaže se direktoru da i dalje pokreće postupke ovrhe prema svim ostalim većim dužnicima koji nisu podnijeli zahtjev i plan za obročno podmirenje svojih dugovanja.
3. Prema ostalim manjim dužnicima nalaže se provoditi redovite mjere prisilne naplate a to su prvenstveno isključenja a potom i ovršne mjere.

AD.7.

Direktor je podsjetio na prošlogodišnju situaciju oko problema distribucije vode naseljima koja nisu vodoopskrbljena zbog toga što MRRiFEU nije osiguralo dostatna sredstva za podmirenje troškova prijevoza. Na kraju su sredstva ipak osigurana ali je najavljeno da će u ovoj godini sredstva biti smanjena.

Sada je MRRiFEU dostavilo odluku o odobrenju iznosa od 1.291.000,00 kuna za subvencioniranje u ovoj godini, što je za preko 40% manje u odnosu na prošlu godinu. Uz procjenu da ovo ljeto može biti sušno možemo pretpostaviti da će biti velikih problema sa distribucijom vode.

Nedostatna sredstva moguće je osigurati na dva načina:

1. iz proračuna JLS (općina Sućuraj i Jelsa te grada Hvara) ili
2. iz cijene vode na način da se povišenjem cijene namaknu nedostatna sredstva.

Jednoglasno je donesen zaključak:

Zadužuje se direktor da sa ovom Odlukom MRRiFEU upozna sve JLS otoka Hvara, da od DVD-a koji vrše prijevoz vode zatraži maksimalnu kontrolu i racionalnost u distribuciji, da prati kretanje ukupno ostvarenih troškova prijevoza do ugovorenog iznosa te da pravovremeno zatraži suglasnost Skupštine po kojem modelu (1. ili 2.) će biti osigurana nedostatna sredstva za subvenciju prijevoza.

Dovršeno u 12,30 sati.

Sastavio: Ivan Grgičević

Ovjera: 1. Mate Mijić

2. Zoran Domančić

3. Ivan Vitali