

Predmet: Informacija o realizaciji projekata vodoopskrbe i odvodnje tijekom 2014.g.

VODOOPSKRBA

U tijeku su projekti koji se financiraju kroz program Hrvatskih voda (CEB/EIB), uz sudjelovanje JLS od 10% u 2013.g. a 20% u 2014.g., iz sredstava koji se u Hvarskom vodovodu prikupljaju kroz cijenu vode za investicije (naknada za razvoj u iznosu od 1,50 kn). Ugovor o sufinanciranju je potpisan 20.03.2014.g. sa Hrvatskim vodama na iznos od 3.192.500,00 kuna. Prvi dodatak ugovoru potpisan je 24.04.2014.g. na iznos od 4.687.500,00 kuna i taj iznos pokriva sve izvršene a neplaćene radove u 2013. i 2014.godini.

Stanje realizacije investicija:

1. Polaganje podmorskog cjevovoda Brač-Hvar, profila 350mm - radovi su ugovoreni sa tvrtkom Pomgrad inženjering d.o.o. Split u iznosu og 27.125.557,50 kuna (bez PDV-a). Svi radovi su završeni uključujući SDNU, cjevovod je u funkciji, okončana situacija je ispostavljena a ukupna vrijednost izvedenih radova je 27.095.876,98 kuna.
2. Izgradnja vodospreme Milna, 250m3 - radovi su ugovoreni sa tvrtkom Borova d.o.o. Hvar, na iznos od 1.507.564,76 kuna (bez PDV-a). Svi radovi su okončani, vodosprema je u funkciji, okončana situacija je ispostavljena a ukupna vrijednost izvedenih radova je 1.502.446,36 kuna.
3. Izgradnja cjevovoda od C.S. Stari Grad do trajektne luke - radovi su ugovoreni sa Vodoprivredom Split d.d. Solin, na iznos od 1.627.918,37 kuna (bez PDV-a). Ukupna vrijednost situiranih radova je 1.465.022,13 kuna a zbog spora sa izvođačem radova objekt nije završen. Očekujemo dogovorno okončanje spora tijekom narednih dana.

ODVODNJA

Sa Hrvatskim vodama ugovoreni su radovi na sanaciji sekundarne mreže kanalizacije Jelsa, u ukupnom iznosu od 660.000,00 kuna (bez PDV-a). Ostatak potrebnih sredstava za dovršenje sekundarne mreže u Jelsi osiguran je ugovorom sa Ministarstvom RR i FEU u iznosu od 938.000,00 kn (sa PDV-om) te dijelom iz sredstava Hvarskog vodovoda koja se prikupljaju po osnovi naknade za razvoj (1,00 kn/m3 vode).

Radovi na sanaciji sekundarne mreže u Starom Gradu te stavljanje izgrađenog obalnog kolektora i crpnih stanica u privremenu funkciju su procijenjeni na iznos od oko 3.000.000,00 kuna sa mogućnošću dovršenja do turističke sezone 2015.g. Sredstva su osigurana u iznosu od 1.000.000,00 ugovorom sa Gradom Starim (dio osigurava Županija SD) a ostatak potrebnih sredstava će biti osiguran dijelom iz sredstava Hvarskog vodovoda koja se prikupljaju po osnovi naknade za razvoj (1,00 kn/m3 vode) te dijelom rebalansom iz sredstava Hrvatskih voda do kraja ove godine ili u proračunu za 2015.g.

Stanje realizacije investicija:

1. Za Jelsu je potpisan ugovor sa tvrtkom Vodoprivreda Split d.d. Solin, u vrijednosti od 3.021.224,61 kuna. Radovi su izvedeni u iznosu od 2.309.390,47 kn a nastaviti će se u listopadu te se očekuje dovršenje svih ogranaka sekundarne mreže do ožujka 2015. godine.
2. Za Stari Grad je radove vodio Hvarski vodovod te sklapao pojedinačne ugovore sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Radovi su izvedeni tijekom 2014.g. u iznosu od 1.282.915,90 kn, te je time stavljena u privremenu funkciju CS 3 Bonj sa podmorskim ispustom ispod hotela Arkada. Nastavak radova biti će već u listopadu te se do početka sezone 2015.godine planira staviti u funkciju obalni kolektor sa svim izgrađenim ograncima sekundarne mreže i crpnim stanicama.

Ivan Grgičević, direktor